

**Mapa de Obras e Serviços de Engenharia**  
**UJ: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba**  
**Exercício: 2025**  
**Data de Expedição: 05/03/2026 14:45**

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

5 de março de 2026

**Diogo Carlos de Lima Silva**  
**Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba**

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 189/2025	39357688000105 - TARUANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	O objeto do presente Termo de Contrato é A EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE.	Escola	14/08/2025	Em andamento	202443240003/2024	R\$ 159,300.5300	R\$ 159,300.5300	R\$ 2,107,942.1900
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 176/2025	39357688000105 - TARUANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA-PE.	Cemitério	03/07/2025	Em andamento	22/2024	R\$ 200,812.2700	R\$ 200,812.2700	R\$ 338,390.8400



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a481b9ff-9487-43b6-9b20-fc9a6c7c1c37

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 120/2024	45223603000190 - GISELY L DE OLIVEIRA SILVA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada para execução da recuperação estrutural e ampliação dos passeios da ponte do Largo Manoel Santos, conforme proposta de preços da contratada.	Calçadas/Ciclovi- as	19/08/2024 à 14/04/2025	Concluída		R\$ 123,209.3400	R\$ 123,209.3400	R\$ 437.8400
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 061/2024	42089761000101 - QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA	Em execução	Contratação de pessoa jurídica de empresa de engenharia para realização de obra de requalificação da Praça do Bairro Amaro Ferreira de Albuquerque no Município de Barra de Guabiraba	Praça/Parque	03/04/2024	Em andamento	350/2023	R\$ 189,943.2300	R\$ 189,943.2300	R\$ 383,120.1600
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 055/2024	26725233000145 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA.	Pavimentação	22/03/2024 à 14/04/2025	Concluída		R\$ 793,065.4000	R\$ 793,065.4000	R\$ 151.9400
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 027/2024	42089761000101 - QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA.	Cemitério	29/01/2024	Em andamento		R\$ 72,459.2100	R\$ 72,459.2100	R\$ 44,251.6200
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 025/2022	23981770000168 - AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	Em execução	OBRAS	Outros	26/10/2022	Em andamento	854/2022	R\$ 45,038.1300	R\$ 45,038.1300	R\$ 101,603.0200
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 016/2021	13347399000123 - NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE	Em execução	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Coleta/Varrição	25/10/2021	Em andamento		R\$ 897,230.9600	R\$ 897,230.9600	R\$ 1,978,234.4800
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 012/2022	32591514000155 - JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA	Em execução	Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de Engenharia para a Obra de Revitalização do Canteiro Central, localizada na Av. Maria das Neves, Bairro Nova Esperança no Município de Barra Guabiraba, conforme projetos, memórias de cálculos, planilha orçamentária, curva ABC e cronograma físico-financeiro anexo (Emenda Parlamentar nº 724/2021).	Outros	08/08/2022	Em andamento	724/2022	R\$ 206,016.9100	R\$ 206,016.9100	R\$ 43,423.0200

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a48f9ff-9487-43b6-9b20-fc9a6c7c1c37



<b>Unidade Subunidade</b>	<b>Instrumento Jurídico</b>	<b>Contratado</b>	<b>Estágio do IJ</b>	<b>Descrição da obra</b>	<b>Naturezas da obra</b>	<b>Data de início Data Conclusão</b>	<b>Situação da Obra</b>	<b>Convênios associados</b>	<b>Valor Liquidado/ Medido acumulado</b>	<b>Valor Pago Acumulado</b>	<b>Saldo Contratual</b>
Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba	Contrato com PC / ARP 011/2022	42089761000101 - ARTUR QUEIROZ CABRAL	Em execução	OBRAS	Quadra Poliesportiva	03/08/2022	Em andamento	854/2022	R\$ 242,654.8900	R\$ 242,654.8900	R\$ 151,083.1300

